


**ESTADO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LAS VIAS VECINALES**

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONTRATISTA	MONTO TOTAL DE SERVICIO (S./)	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES DE AVANCE	AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES (S./)	AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL (%)	AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL (%)
1	Emp. HV-121 Pacamarca-Santa Cruz de Ocayo	RES-PROC-11-2020-MPH/CS-3	CONSORCIO ICA	S/1,431,998.40	PERIODICO	ACTIVO	20/01/2021		N3	S/84,044.56	7.07%	44.68%
2	Emp. HV-118-Rurupa-Tranca	RES-PROC-17-2020-MPH/CS-2	CORPORACION MINERA & CONSTRUCTORA ICYCON PERUANA E.I.R.L	S/773,961.04	RUTINARIO	CONCLUIDO	17/11/2020	15/02/2021	N3	S/188,198.39	29.30%	100.00%
3	Emp. Pe-28 A Taca los Libertadores-Elvirayoc-Chaquitos-Santa Lucia de Amadle	RES-PROC-16-2020-MPH/CS-2	RBC CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	S/2,678,263.20	PERIODICO	ACTIVO	16/02/2021	10/02/2022	Set-21	S/5,047.84	5.21%	44.16%
4	Emp. HV-118 Cruz Pata-Chaquitos-Santa Lucia de Amadle	RES-PROC-14-2020-MPH/CS-2	RBC CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	S/1,985,000.00	RUTINARIO	CONCLUIDO	09/10/2020	07/02/2021	N4	S/577,911.96	26.00%	100.00%
5	Emp. HV-120 Choccellanca - Ocobamba-Emp. HV 121	RES-PROC-10-2020-MPH/CS-2	CONSORCIO TYT	S/969,904.45	PERIODICO	ACTIVO	08/02/2021	02/02/2022	Set-21	S/13,918.95	3.46%	36.81%
6	Tramo Pichana -Pampacancha - Ata,	RES-PROC-09-2020-MPH/CS-2	INGENIEROS ROALSA	S/2,303,011.43	RUTINARIO	CONCLUIDO	13/10/2020	13/01/2021	N3	S/1,150,982.51	69.86%	100.00%
7	Emp. HV-996 Chacagrande - Santa Cruz de Marañayoc- Orcolachay - Maracas	RES-PROC-6-2020-MPH/CS-2	EL CONSUL E.I.R.L	S/791,861.02	PERIODICO	CONCLUIDO	14/01/2021	08/01/2022	Set-21	S/19,132.32	6.42%	54.34%
8	Lillinta -Japupata-Cordopacha	RES-PROC-1-2020-MPH/CS-2	EL CONSUL E.I.R.L	S/623,635.00	RUTINARIO	CONCLUIDO	10/10/2020	21/12/2020	N3	S/16,271.63	2.02%	100.00%
9	Emp. 118 Achupe -Tarapata-Cacre-Huaraje-Huachacota-Potaca-Emp. HV.119,	RES-PROC-19-2020-MPH/CS-1	CONSORCIO TYT	S/2,200,000.00	PERIODICO	ACTIVO	22/12/2020	16/12/2021	Set-21	S/9,097.03	6.25%	62.13%
10	Tramo Chocovio Arma-Huayanto- Quinchigua-Acomayo	RES-PROC-8-2020-MPH/CS-1	INGENIEROS ROALSA	S/623,635.00	RUTINARIO	CONCLUIDO	17/10/2020	04/01/2021	N3	S/1,376,434.76	72.01%	100.00%
11	Tramo Sañuica -Machocruz-Chuco-Emp. HV 121 Huamanipampa,	RES-PROC-18-2020-MPH/CS-1	CONTRATISTAS GERALES S.A	S/2,960,000.00	RUTINARIO	ACTIVO	05/01/2021	30/12/2021	Set-21	S/22,873.43	6.62%	57.33%
12	Emp. HV 118-San Antonio de Reyes -Tamo,	RES-PROC-15-2020-MPH/CS-1	CONSTRUCTORA D&G INGENIEROS E.I.R.L	S/1,015,000.00	PERIODICO	CONCLUIDO	28/10/2020	19/06/2021	N4	S/259,134.63	39.43%	100.00%
13	Emp. HV 121-Ccamccairo	RES-PROC-13-2020-MPH/CS-1	MAER CONTRATISTAS GERALES E.I.R.L	S/1,213,789.12	PERIODICO	CONCLUIDO	20/06/2021	15/06/2022	Set-21	S/8,695.53	7.32%	24.16%
14	Emp. HV 1008- (Las Mercedes) Cruce Hv-1008-Callanca	RES-PROC-12-2020-MPH/CS-1	MAER CONTRATISTAS GERALES E.I.R.L	S/734,001.48	RUTINARIO	ACTIVO	03/11/2020	29/12/2020	N2	S/332,877.76	64.31%	100.00%
15	Tramo Quito Arma - Chocovio Arma -Mutanga-Piñipi-Tayapucro	RES-PROC-7-2020-MPH/CS-1	CONTRATISTAS GERALES S.A	S/906,335.66	RUTINARIO	ACTIVO	01/01/2021	26/12/2021	Set-21	S/14,741.64	4.79%	21.83%
16	Emp. Pe-28 A Suerocucho-Tastacancha,	RES-PROC-5-2020-MPH/CS-1	CONTRATISTAS GERALES S.A	S/1,252,998.60	PERIODICO	CONCLUIDO	04/07/2021	29/06/2022	Set-21	S/27,024.62	6.09%	18.09%
17	Emp. HV 996-Yanaccaca-Tunsucocha	RES-PROC-4-2020-MPH/CS-1	PERUANA E.I.R.L	S/1,008,094.00	RUTINARIO	ACTIVO	23/09/2020	20/12/2020	N4	S/87,470.66	10.43%	100.00%



18	Emp. Pe-28 A (San Felipe)- Antacancha -Incapampa -Curiray	RES-PROC-2-2020- MPH/CS-1	JULIO CESAR, POMEZ CALLE	S/1,843,050.10	PERIODICO RUTINARIO	CONCLUIDO ACTIVO	24/09/2020 01/01/2021	31/12/2020 26/12/2021	N4 Set-21	S/414,659.60 S/13,920.99	27.11% 5.04%	100.00% 55.43%
19	Emp. Pe-28 A (Taccsanapampa)- Chirimachay- Accocucho- Pichcchahuasi- Llamaccasa,	RES-PROC-2-2020- MPH/CS-1	ESPINOZA CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/1,457,825.51	PERIODICO RUTINARIO	CONCLUIDO ACTIVO	25/09/2020 22/06/2021	21/06/2021 17/06/2022	N6 Set-21	S/148,540.21 S/7,833.61	12.28% 3.58%	100.00% 16.24%

Actualizado a 30 setiembre del 2021

